

Aufheizprotokoll HP 01

Fußbodenheizung im Zement - oder Fließestrich mit OPTIMAT



Objekt: _____

Bauabschnitt: _____

Heizungsinstallateur: _____

Estrichleger: _____

Daten der Anlage:

Art der Fußbodenheizung:

Flächenheizung mit Kapillarrohrsystem, mit Kapillarrohrmatte OPTIMAT

Fläche [m²]: _____

Heizleistung [kW]: _____

Daten Estrich:

Art des Estrichs: _____

Estrichdicke: _____

Dichtheitsprüfung durchgeführt am: _____ mit Prüfdruck _____ bar.

Aufheizvorgang:

Abschluss der Estricharbeiten am: _____

Beginn der Aufheizung am: _____

Durchgeführte Arbeiten:

• Aufheizen auf 25 °C Vorlauftemperatur, 3 Tage gehalten, Beginn am: _____

• Anheben auf 30 °C Vorlauftemperatur, 2 Tage gehalten, Beginn am: _____

• Anheben auf max. Auslegungs-Vorlauftemperatur von ____ °C, 2 Tage gehalten, Beginn am: _____

• Absenken täglich um 5 °C auf 25 °C Vorlauftemperatur, 1 Tag gehalten, Beginn am: _____

• Das Aufheizen wurde unterbrochen: JA NEIN

• Heizung abgestellt am: _____

• Das Aufheizen erfolgte bei belüfteten Räumen: JA NEIN

Bestätigung:

Bauherr/Auftraggeber
Datum/Unterschrift

Bauleitung/Architekt
Datum/Unterschrift

ausführende Installationsfirma
Datum/Unterschrift